

Пояснительная информация
к вопросу: «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории города Боровска на 2014-2016 годы»
по итогам 2014 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Боровска на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013 № 477 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.12.2014 № 471 (далее – муниципальная программа).

Реализация Программы обеспечила нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

На эти цели в 2014 году предусмотрено программой средств в сумме 28 987,436 тыс. руб., израсходовано 25 287,436 тыс. руб., из которых собственных средств бюджета – 24 487,436 тыс.рублей, средств районного бюджета- 800 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил -87,24 %.

Заключено контрактов на сумму 25287,436 тыс. рублей.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Уличное освещение:

В 2014 году реализован энергосервисный контракт, по исполнению которого, более 900 светильников (а это 90% от общего количества) заменены на светодиодные. Затраты на обеспеченность освещения улиц составили 3 438,212 тыс рублей. Налажена работоспособность сетей электропередач по улицам Калужская, Каманина, Садовая, Лесная, Рябенко (41,6 тыс. рублей).

Озеленение города:

В целях достижения нормативной численности зеленых насаждений в течение года проводилась обрезка, кронация и удаление старых сухостойных деревьев по всему городу.

На спил и утилизацию старых деревьев в 2014 году из средств местного бюджета выделено 343,8 тысяч рублей.

Взамен спиленных деревьев, производилась и посадка новых. Так, осенью были приобретены и высажены 12 шт. голубой ели (25,7 тыс.руб.) у здания Боровского районного суда. Всего на территории города Боровска высажено 110 саженцев деревьев и кустарников.

В 2014 году производилась побелка деревьев, покраска бордюров. На эти цели затрачено 95,7 тыс. рублей тыс. руб. На окашивание городской территории в летний период затрачено средств в сумме 296,99 тыс. рублей.

Кроме этого, весной было закуплено и высажено цветочной рассады на клумбах города на 370,9 тыс.рублей. В посадке рассады принимали участие депутаты Городской

Думы, сотрудники администрации города и район, работники и служащие организаций и предприятий города.

Вывоз ТБО:

Подрядчиком ООО «Спецтранс» (Кузнецовым Николаем Ивановичем) ежедневно осуществлялся сбор и вывоз твердого бытового мусора с территории городского поселения. На сбор и вывоз мусора с территории города в количестве 58 216,2 м³ израсходовано средств в сумме 9 682,523 тыс.руб. Охват централизованным вывозом ТБО как многоквартирных домов, так и частного сектора 100 %. Дополнительно приобретено и установлено 10 новых мусорных контейнеров на улицах Садовая, Калужская, Берникова, Латышская, Энгельса.

За отчетный период выполнена работа по строительству и оснащению контейнерных площадок для бункеров объемом 0,75м³ по адресу: ул. Калужская, дома № 8,20,64,105,154.

Прочие работы по благоустройству:

В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских субботников, в которых принимают участие почти все городские предприятия и большинство жителей города, активно помогали учащиеся школ города.

Не остались без внимания городской администрации и детские площадки. Проведено обследование состояния детских игровых площадок. Покрашены и отремонтированы детские спортивные снаряды и ограждения. На детские дворовые площадки был завезен новый свежий песок.

Летом 2014 года отремонтирован тротуар по ул. Ленина общей площадью 737 м² на сумму 600 тыс. рублей:

- от МВЦ до магазина «Надежда» произведена укладка тротуарной плиткой площадью 362 м² и от 2-ой школы до д.№59 заасфальтирован тротуар площадью 375 м².

Идя навстречу пожеланиям горожан, проведены работы по ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Ленина 18, Мира 20, Лесная 14. Общая площадь ремонта составила 980 м² на сумму 1 017,565 тыс.рублей:

Адрес	Площадь, м ²	Сумма, тыс. руб.
ул. Ленина, д.18	275	1017,565
ул. Мира, д.20	595	
Ул. Лесная, д.14	110	

Проведены ремонтные работы:

- по благоустройству Тикиженского родника: отремонтирован мостик к роднику на ул. Мира, обустроена площадка для транспорта на родник по ул. Энгельса;
- помостов, расположенных по ул. Володарского и Дзержинского;

- обустроен тротуар в городской бор по ул. 1 Мая;
 - отремонтирован пешеходный мост на ЦРБ;
- Расширена и обустроена парковочная площадка ЦРБ.

В 2014 году за счет других источников на территории города установлены 4 новых остановочных павильона на ул. П.Шувалова, ул. Мира, и на ул. Ленина.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2014 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 28987,436 тыс.руб., из них районный бюджет –800,000 тыс.руб., бюджет поселений – 28 187,436 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Источники финансирования	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2014 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения %
1	Районный бюджет	800,000	800,000	100
2	Бюджет поселений	28187,436	24487,436	86,87
	Итого по программе	28987,436	25287,436	87,24

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 87,24%. Неисполнение связано в связи с отсутствием возможности проведения работ из-за погодных условий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

В соответствии с приложением № 2 к отчету о реализации Программы показатель «улучшение состояния улично-дорожной сети, ремонт тротуаров» фактически **не достигнут** и равен 32,67%, что на 67,33% ниже ожидаемого значения показателя установленного Программой (*отклонение произошло из-за отсутствия проведения работ из-за погодных условий*).

Ожидаемые значения целевых показателей «озеленение территорий» за отчетный период достигнуты до плана. Мероприятия, предусмотренные Программой

на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы:

1. Увеличение доли средств, направляемых на благоустройство; (тыс.руб.): $k = 750/19951 = 0,04$;
2. Улучшение состояния улично-дорожной сети, ремонт тротуаров (м²): $k = 3000/980 = -3,06$;
3. Озеленение территорий (%): $k = 85/85 = 1$;
4. увеличение количества действующих светильников (шт): $k = 10/5 = -2$;
5. Закупка песка для отсыпки дорог (м³): $k = 500/700 = 0,715$

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

$$K = 28987,436/25287,436 = 0,87$$

Значение данного показателя не достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 87,24%

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за **2014 год** (по итогам 2014 года)
«Благоустройство территории города Боровска на 2014-2016 годы» (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Уличное освещение»		улучшение уровня и качества жизни населения	х	х	х	х	3438,212	3438,212	
1.1	«Поставка электроэнергии для уличного освещения»	Ведущий специалист ОМХ Е.В.Минеева	Заключен мун.контракт №80003109 от 31.12.13 (ОАО "Калужская сбытовая компания", Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 562710кВт*ч/кВт	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	2877,137	2877,137	
1.2.	«Техническое обслуживание сетей уличного освещения, аварийные работы»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключены мун.контракты: № 78-12/13 от 16.12.2013 (ООО "Паром") №31 от 12.12.2014 (ООО ""Калугаэлектромонтаж") Заменено 5 светильников по ул.Володарского, устранена аварийная ситуация - ремонт сетей электропередач по улицам Калужская, Каманина, Садовая, Лесная, Рябенко(смена ламп 12шт).	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	50,527	50,527	
1.3.	«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»	Ведущий специалист ОМХ Е.В.Минеева и ООО «Пандора ЛЕД»(Директор Бурков Э.Р)	Заключен энергосервисный контракт: №ЭСК №31 от 20.02.2014г. Снижение потребления э/энергии за счет светодиодных ламп	01.01.2014	31.05.2019	01.01.2014	выполняется	310,568	310,568	
1.4.	«Приобретение электротоваров (светильники, лампы, контейнеры ртутьсодержащ	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключены муниципальные контракты: №1 от 25.12.2013 (ИП Кудрявцева Юлия Сергеевна); №25/14 от 01.04.2014 (ООО«Концерн Знак 40»); №01/12-14 от 17.12.14 (ООО "АСБКМ"); №16 от 01.09.2014 (ИП Лякун Тамара Григорьевна); №27 от 13.12.2013 (ООО «БЕТТА»)	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	131,703	131,703	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ие и др.)»		Закуплено ламп LHP-T250Вт е40(5шт),светильников ЖКУ 16-250-001 (5шт), кабель АВВГ2*2,5(20м), кабель СИП-2 2*4(420п.м), приобретен генератор для освещения хоккейной площадки, контейнер для ртутьсодержащих ламп крл1-120м толщ.1,0мм(1шт)							
2	«Содержание зеленого хозяйства»		озеленение территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в городе Боровске	х	х	х	х	1098,314	1098,314	
2.1	«Покос травы»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт №9 от 05.05.14 (ИП Беляков Анатолий Николаевич) Выкашено 38080кв.м газона, очищено от мусора 11520кв.м территориииуход за газонами-14400 кв.м	05.05.2014	30.09.2014	05.05.2014	30.09.2014	296,988	296,988	
2.2.	«Ландшафтные работы (высадка цветов,прополка и др.)»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт №10 от 05.05.14 (ИП Беляков Анатолий Николаевич) высадка цветов на площади 80 м2: однолетних цветов 320шт в клумбы,вазы-цветочницы, многолетних цветов (1600шт)	05.05.14	31.05.14	05.05.14	31.05.14	98,581	98,581	
2.3.	«Валка сухих, аварийных деревьев и кустарников»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт №19 от 16.05.14 (ООО»БЕТТА») Вырезка сухихи ветвей деревьев в кол-ве 61 дерево	16.05.14	31.12.14	16.05.14	18.06.14	343,841	343,841	
2.4.	«Саженьцы деревьев и кустарников, рассада цветов»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключены мун.контракты: №33от 11.09.14 (Московская дирекция инфраструктуры-путевое хозяйство РЖД)- закупка саженцев ели голубой 12шт.(посадка у здания Боровского суда) на сумму 25,70394т.руб., №5 от 25.04.14 (Парк птиц ООО)-рассада однолетних и многолетних цветов в количестве 8000шт на сумму 272,370т.руб; №6 от 25.04.14 (Парк птиц ООО)-саженцы деревьев и кустарников 19шт.на сумму 60,830т.руб.	С даты заключения контракта	По условиям контракта	С даты заключения контракта	По условиям контракта	358,904	358,904	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	«Санитарная очистка территории»		По данному мероприятию проведены работы по уборке несанкционированных свалок	х	х	х	х	134,999	134,999	
3.1	«Очистка городской территории, прибрежной зоны реки»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт №99 от 24.06.13 (ИП Кузнецов НН) Очистка прибрежной зоны реки Протва от мусора на площади 20050м2, выкашивание участков пляжей – 5510м2, окраска и ремонт скамеек	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	99,999	99,999	
3.2	«Ликвидация несанкционированных свалок»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт № 06-10/14от 06.10.2014 (ООО«Спецтрейд») ликвидация несанкционированных свалок по ул.Коммунистической,д.10	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	35,0	35,0	
4.	«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»		Текущее содержание и благоустройство городских кладбищ по ул.Горького, Рабочая,Берникова,Московская	х	х	х	х	99,997	99,997	
4.1.	«Содержание и благоустройство захоронений»	Ведущий эксперт ОМХ О.М. Даниленко	Заключен мун.контракт №102 от 01.10.13 (ИП Кузнецов НН) Очистка территории от мусора – 14210м2,выкашивание участков территории-2090м2,формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м – 4шт., ремонт металлических ограждений – 8м2	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014		99,997	99,997	
5.	«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»		По данному мероприятию проведены работы санитарной очистки и текущему содержанию городской территории	х	х	х	х	9976,030	9976,030	
5.1	«Сбор и вывоз ТБО, крупногабаритного мусора»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракты: №26 от 27.12.2013 (ИП Кузнецов Николай Иванович) – вывоз ТБО 2961м3 в сумме 495,52335т.руб № 0137300019913000013-0102344-01/30 от 03.02.2014 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-вывоз ТБО 23689,27м3 фев-июль на сумму 3940т.руб; № 0137300019914000077-0102344-01/26от 21.07.14	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	9682,523	9682,523	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ООО«Спецтранс»)-вывозено 31389,09мЗТБО авт-декаб на сумму 5247т.руб.							
5.2	«Ремонт контейнеров для сбора ТБО»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключены мун.контракт: №101 от 01.10.2013 (ИП Кузнецов Николай Николаевич) Отремонтировано 208 шт. контейнеров	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	99,919	99,919	
5.3	«Строительство и оснащение контейнерных площадок»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключено договоров: №0137300019914000100-0102344-01/39 от 24.09.2014 (ООО«БЕТТА») установлены контейнерные площадки по ул.Калужская, дд. №8,20,64,105,154	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	193,588	193,588	
6.	«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА»		По данному мероприятию проведены работы по отлову безнадзорных животных, текущему содержанию прочих объектов благоустройства. Мероприятие исполнено на 74%	х	х	х	х	14239,884	10539,884	
6.1	«Техническое обследование и ремонт моста ч/з реку Протва»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракт №100 от 01.08.2013 (ИП Кузнецов Николай Николаевич) Техническое обслуживание и содержание моста: окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 260м2,металлических поверхностей отбойника -241,2м2					92,549	92,549	
6.2.	«Ремонт тротуаров: -ул.Калужская; -ул. Коммунистическая»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Мероприятие не реализовано					1735,000	0,000	
6.3.	«Транспортные услуги по доставке материалов для благоустройства	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракт №121 от 01.12.2012 (ИП Кузнецов НН) – перевезено песка сеянного 360м3, технической соли 30000 кг за 4 рейса					56,000	56,000	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	»									
6.4.	«Благоустройство хоккейной площадки, заливка катка»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракт №49-12/13 от 01.12.2013 (ООО СК«Вавилон») -заливка хоккейной площадки (75 тыс.руб); № 003/12 от 09.12.2013 (ООО СМК «Серебряный ключ») – отремонтированы проемы перегородках стен хоккейной площадки по ул.Коммунистической, окраска стен масляной краской, смена замков. Замена листов кровли, смена отдельных частей металлического ограждения	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	109,618	109,618	
6.5.	«Асфальтирование придомовых территорий (ул.Мира, д.20 (595 м2),ул.Ленина ,д.18 (275 м2),ул.Лесная, д.14 (110 м2))»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракт №0137300019914000049-0102344-01/12 от 15.05.2014 (Общество с ограниченной ответственностью «АС-ГРУПП») укладка асфальтобетонной смесью придомовых территорий ул.Мира, д.20 (595 м2),ул.Ленина ,д.18 (275 м2),ул.Лесная, д.14 (110 м2) Обработано 980 кв.м	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	1017,565	1017,565	
6.6.	«Ремонт металлических ограждений»	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	МК № 02/12/2013 от 11.12.2013г (ИП Тоноян Тигран Зарзандович) По данному мероприятию отремонтировано и покрашено 14м2 поверхности металлических ограждений	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	18,956	18,956	
6.7.	«Мероприятия по благоустройству территории (покраска бордюров, деревьев, ремонт деревянных	Ведущий эксперт ОМХ О.М.Даниленко	Заключен мун.контракты МК №7 от 25.04.2014 (ООО «Бетта») – покраска бордюров на сумму 95,700 т.руб.; МК № 04/12 от 16.12.13 (ООО СМК «Серебряный ключ») – сборка и разборка новогодней ели на сумму 35 т.руб; Дог. №127 от 19.12.13 (ИП Кузнецов НИ) – услуги погрузчика Бобкет 43,5часа (65,250т.руб) МК №28 от 24.01.2014 (ООО«Коминвест») –комплекс	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	6497,493	3732,493	(Экономия на основании фактически предъявленных счетов)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начал а реализации	оконч ания реализации	начал а реализации	оконч ания реализации	запланир ованные	достигнут ые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	помостов, установка дорожных знаков ,монтаж и демонтаж сцены, новогодней елки и др.)»		работ по благоустройству в Полугодии 2014г на сумму 1496,124т.руб; МК №0137300019914000104-0102344-01/43 от 14.10.2014 (ООО «БЕТТА»)- во II полугодии на сумму 1496,056т.руб. мероприятие реализовано, выполнены работы по установке заборов высотой до 1,6м-987м2, калиток 24м2, укладке щитов над надпольными каналами-148м2, устройству переходных мостов 274п.м., восстановлению профиля канав с очисткой от кустарника 662,5м канавы, покраска бордюров;							
6.8.	«Охрана территории хоккейной площадки»	Главный специалист ОМХ С.В.Васильев	Обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы и налоговых платежей, расходы исполнены к бюджетным назначениям на 2014 год на 100%	01.01.2014	28.02.2014	01.01.2014	28.02.2014	81,344	81,344	
6.9.	«Отлов и кремация бродячих животных»		Заключены муниципальные контракты: МК № 06 от 28.01.14; МК №23/06 от 23.06.14; МК №15 от 04.07.14г; МК №16 от 18.07.14г; МК № 4 от 03.09.14г. ИП Николаев Александр Викторович); Утилизировано 26 животных	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	45,0	45,0	
6.10	«Материалы для благоустройств а территории (цветной щебень, инвентарь, доски и др.)»		Заключен мун.контракт №11/14 от 18.04.14 (ООО "Интертех")-поставка щебня цветного декоративного черный-200кг ,белый -160кг,оранжевый – 100кг; геотекстиль 16м2, бордюрная лента – 80м, камень натуральный для декора – 20шт. № 21 от 01.10.14 (ООО»БЕТТА») – приобретение доски обрезной 21шт.(0,5м3) размером 100х40х6000; 65 шт (1,6м3) 100х40х3000; 13шт (0,4м3)150х50х6000; 59шт.(1,8м3) 150х50х4000;23шт.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	86,359	86,359	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(0.7м3) 150x50x3000 Укладка плитки-2620 кв.м							
6.11	«Погашение задолженности по исполнительному листу № А23-1285/2014 от 25.06.2014г»		Взыскание задолженности по исполнительному листу по делу № А23-1285/2014 от 25.06.2014г за работы по реконструкция пл.Ленина (за 2013 год)	х	х	х	х	4500,000	4500,000	
6.12	«Обустройство парковки в районе ЦРБ в городе Боровске по ул. 1Мая»		Мероприятие реализовано, обустроены парковочные места 300м2	С даты заключения контракта	По условиям контракта	С даты заключения контракта	По условиям контракта	800,000	800,000 (ср-ва района)	
	Контрольное событие программы	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	Заключено и исполнено 55 мун. контрактов на общую сумму 25287,436 тыс.руб; Исполнение по основному мероприятию составляет 87,24 %, неисполнение связано в связи с отсутствием возможности проведения работ из-за погодных условий							

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

№ п/п	Наименование показателей результативности	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой	Фактически достигнутые значения показателей	Отклонения от планового значения %
1	Увеличение доли средств, направляемых на благоустройство(т.руб.);	750,000	19 950,91	Превышает в 2560 раз
2	Улучшение состояния улично-дорожной сети, ремонт тротуаров (м2)	3000,00	980,00	-67,3
3	Озеленение территорий (%)	85	85	
4	увеличение количества действующих светильников (ед.)	10	5	-50